Bauprogramm EFH Maske

Mo 06.02.06

Architekturbüro Ernst Isler Hard 4 8408 Winterthur Tel.+ Fax 052 222 60 60

Nr.		Vorgangsname	Verantw.	Dauer
1		Start		0 Tage
2		**Vorprojekt**		**20 Tage**
5		**Bauprojekt**		**25 Tage**
7		**Bewilligungsverfahren**		**70 Tage**
12		**Planung + Einholen von Offerten**		**70 Tage**
13		Ausschreibungspläne		10 Tage
14		Detailstudien / Materialkonzept		10 Tage
15		Devisierung		10 Tage
16		Ausschreibung		15 Tage
17		Kostenvoranschlag		5 Tage
18		Kostenvoranschlag überarbeiten		10 Tage
19		Vergabe - Verträge		10 Tage
20		**Werkpläne**		**26 Tage**
21		Grundrisse		5 Tage
22		Schnitte		5 Tage
23		Pläne Ingenieure		16 Tage
24		**Detailpläne**		**34 Tage**
25		Konstruktionsdetails		5 Tage
26		Tür und Fensterdetails		4 Tage
27		Badzimmerpläne		10 Tage
28		Geländerpläne		5 Tage
29		Garderobe und Schränke		5 Tage
30		Details Bauleitung		5 Tage
31		Baufreigabe - frühester Baubeginn		0 Tage
32		normaler Baubeginn ohne Risiko		0 Tage
33		**Bauausführung**		**165 Tage**
34		Erdarbeiten - Aushub	201	5 Tage
35		**Baumeister**	**211**	**150 Tage**
36		Baumeisteraushub		2 Tage
37		Kanalisation		3 Tage
38		Bodenplatte		5 Tage
39		Betonwände UG		5 Tage
40		Mauern UG		5 Tage
41		Decke UG		5 Tage
42		hinterfüllen		5 Tage
43		Wände EG		5 Tage
44		Decke über EG		5 Tage
45		Gerüst		5 Tage
46		Wände 1.OG		5 Tage
47		Decke über 1. OG		5 Tage
48		Wände DG		5 Tage
49		Sparrenlage ausmauern		5 Tage
50		Anspritzen, Anschlagputz		5 Tage
51		Zumauern Innen		5 Tage
52		Grundputz aussen		5 Tage
53		Deckputz Fassade		3 Tage
54		abgerüsten		2 Tage
55		**Zimmermann**	**214**	**67 Tage**
56		Aufrichten		5 Tage
57		Unterdach		5 Tage
58		Traufl- und Ortbretter		5 Tage
59		Wärmedämmung - Winddichtung		5 Tage
60		Holztreppen		5 Tage
61		Fenster	221	5 Tage
62		**Spengler**	**222**	**28 Tage**
63		Dachrinne, Dachfenster		5 Tage
64		Fallrohre		3 Tage
65		Dachdecker - Ziegeldach	224	5 Tage
66		Spez. Isol - Kittfugen	225.0	2 Tage
67		ev. Aussenisol.	226	31 Tage
68		**Sonnensch.**	**228**	**57 Tage**
69		Messen		2 Tage
70		Montieren		5 Tage
71		**Elektroinstallationen**	**23**	**77 Tage**
72		Rohinstallation Elektro		15 Tage
73		Fertigmontag Elektro		5 Tage
74		**Heizungsinstallationen**	**24**	**77 Tage**
75		Rohinstallation Heizung		15 Tage
76		Bodenheizung		2 Tage
77		Fertigmontage Heizung		5 Tage
78		Lüftungsinstallationen	244	5 Tage
79		Stahlkamin	247	2 Tage
80		**Sanitäre Installationen**	**25**	**67 Tage**
81		Rohinstallation Sanitär		15 Tage
82		Fertigmontage Sanitär		5 Tage
83		Küche	258	5 Tage
84		**Gipser**	**271**	**42 Tage**
85		Grundputz, Decken Weissputz		10 Tage
86		Gipsdecken Dachgeschoss		10 Tage
87		Deckputz		5 Tage
88		Norm-Metallteile	272.1	2 Tage
89		**Schlosserarbeiten**	**272.2**	**32 Tage**
90		Geländer Fenster+Balkone		5 Tage
91		Geländer Innen		5 Tage
92		Schutzraumteile	272.4	2 Tage
93		**Zargentüren**	**273.0**	**42 Tage**
94		Zargen versetzen		5 Tage
95		Türblätter montieren		5 Tage
96		**Schreinerarbeiten**	**273**	**50 Tage**
97		Haustüre		5 Tage
98		Wandschränke		5 Tage
99		Holztüren		3 Tage
100		**Unterlagsböden**	**281.0**	**12 Tage**
101		Dämmen		3 Tage
102		Unterlagsböden einbringen		7 Tage
103		Parkett . Teppich	281.2	10 Tage
104		Plattenbeläge	282	10 Tage
105		**Maler**	**285**	**26 Tage**
106		Fassade streichen		5 Tage
107		Türen und Schränke streichen		5 Tage
108		Wände streichen		5 Tage
109		Baureinigung	287	5 Tage
110		Umgebungsarbeiten	461	20 Tage
111		Fertigstellung		0 Tage
112				
113		Uebergabe		0 Tage